24 반려견 놀이터 조성

[농산과 농산유통계 ☎970-4812]

(단위: 백만원)

✔ 사업구분 자 체

✔ 예산구분 예 산

✔ 사업기간 단기

✔ 신규여부 신 규

❖ 사업목표(추진방향)

반려견과 사람이 어울릴 수 있는 반려동물 놀이터의 개장(운영)을 통해 건전한 반려견 문화정착 및 구민의 반려동물 문화시설 확충수요에 부응

❖ 사업개요

■ 위 치 : 명지동 일원 * 반려동물 양육인구가 집중된 지역 인근 설치

■ 사업규모 : 2개소(445m²)

- 놀이공간, 이동식 펜스, 어질리티 시설, 휴게공간, 안내판 등

■ 사업기간 : 2022년 ~ 2023년

❖ 확인지표 : 반려견 놀이터 준공

❖ 재원조달 계획

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	219	19	200	_	-	-
국 비	-	-	-	_	-	-
시 비	-	-	-	_	-	-
구 비	219	19	200	_	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

❖ 세부 추진계획 (단위: 백만원)

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
반려견 놀이터 조성	총 계	■ 반려견 놀이터 조성(2개소)	219	
	2022년	■ 명지근린공원 내 반려견 놀이터 조성	19	
	2023년	■ 여론 조사 및 2차 놀이터 조성	200	

❖ 연도별 추진일정

단위 사업	2022년	2023년	2024년
명지근린공원 반려견 간이놀이터			
2차 반려견 놀이터			

❖ 추진실적

■ '22. 9. : 설계 및 공사업체 선정

■ '22. 10. : 놀이터 착공·준공 및 시범운영

■ '22. 11.: 1차 반려견 놀이터 개장

■ '23.4~5. : 사업성과, 이용객 만족도 조사 ⊃ 추가설치 적정성 검토 기존 놀이터 확장 및 추가 설치 대상지 확정

■ '23. 6.: 타지역 반려견 놀이터 벤치마킹 ⊃ 창원, 울산, 해운대구

■ '23. 7. : 관련 부서 협의 및 사업 추진방향 검토

■ '23. 8. : 반려견 놀이터 착공

■ '23. 11. : 반려견 놀이터 준공(2개소) > 휴게시설, CCTV, 조명 설치 등

❖ 향후 추진계획

■ 사업 추진계획

- '24. 1. ~ 12. : 반려견놀이터 임시 운영

- '24. 5. ~ 6. : 반려견 놀이터 이용자 만족도 조사 실시

❖ 위치도 및 현장사진(명지근린공원 내)

